

週間工程表

(10月6日 ~ 10月19日分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
	渡辺	渡辺

令和7年10月9日

工事名	一般県道小揚猿沢線道路更新防災 (公共橋補正天王橋塗装塗替工事)	受注者	平川塗装株式会社
工期	令和7年3月28日 ~ 令和8年3月1日		計画実施
進捗率	計画 13.8% (10月末) 実施 8.6% (10月9日現在)	作業時間	8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週間工程表(今週)							
月日	10月						
	6	7	8	9	10	11	12
作業内容	月	火	水	木	金	土	日
足場仮設							
交通規制の有無	有						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等							
連絡事項等							

週間工程表(次週)							
月日	10月						
	13	14	15	16	17	18	19
作業内容	月	火	水	木	金	土	日
足場仮設							
交通規制の有無	有						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等							
連絡事項等	祝日ですが作業します。						