

週 間 工 程 表

(11 月 3 日 ~ 11 月 16 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 7 年 11 月 6 日

工 事 名	一般県道小揚猿沢線道路更新防災 (公共橋補)補正天王橋塗装塗替工事	受注者	平川塗装株式会社
工 期	令和 7 年 3 月 28 日 ~ 令和 8 年 3 月 1 日	計画	— 実施 —
進捗率	計画 67.9% (11 月末) 実施 15.1% (11 月 6 日 現在)	作業時間	8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	11月						
	3	4	5	6	7	8	9
作業内容	月	火	水	木	金	土	日
プラスト用養生工						休 工	
交通規制の有無	無						
規制形態	—						
週間安全目標	公衆災害の防止						
立会予定等							
連絡事項等	祝日ですが作業 します。						

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	11月						
	10	11	12	13	14	15	16
作業内容	月	火	水	木	金	土	日
素地調整 (プラスト工)						休 工	
素地調整 (研削材等回収工)							
防食下地 (一次防錆)							
交通規制の有無	有						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等			13:30(現場事務所 ~現場) 使用塗料及び塗 膜除去状況の立 会確認をお願い します。				
連絡事項等							